



Voici les derniers renseignements à ce jour concernant les travaux liés à la reconstruction de l'école Saint-Gérard. Les travaux avancent selon l'échéancier prévu.

Travaux réalisés (printemps - été 2016)

- Démolition des fondations en sous-sol
- Excavation du roc pour ajout d'espace
- Coulées de béton des assises de fondation et murs de fondation
- Décontamination partielle des sols

Travaux en cours (été 2016)

- Coulées de béton de la dalle du rez-de-chaussée
- Remblayage des sols au pourtour des fondations
- Coulées de béton de la dalle du premier étage

Travaux à venir (automne 2016)

- Coulées de béton des étages supérieurs et du toit
- Ossature des murs extérieurs et fenestration
- Étanchéité de la toiture
- Forage des puits de géothermie

Mesures de sécurité

Pendant les travaux, des mesures sont prises afin que les interventions soient effectuées de manière sécuritaire selon les normes élevées établies par la CSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction.

Renseignements

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d'établissement.